

Protokół Nr 35/2017
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie, które
odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 r.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Karol Lenart.

Porządek posiedzenia:

- 1. Informacja dot. stanu zaawansowania realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury w 2017 r.**
- 2. Podsumowanie pracy komisji w I półroczu 2017 r.**
- 3. Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2017 r.**
- 4. Opiniowanie projektów uchwał.**
- 5. Sprawy różne.**

Porządek posiedzenia został zaakceptowany w głosowaniu przez członków Komisji(4 głosy za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się)

Ad. pkt 1

Informację dot. stanu zaawansowania realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury w 2017 r. przedstawiła Pani Grażyna Popczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji.

Informacja dot. stanu zaawansowania realizacji inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i infrastruktury w 2017 r.

Na dzień dzisiejszy w budżecie Gminy Stryków na 2017 r. umieszczonych jest 112 zadań inwestycyjnych o zróżnicowanej wartości szacunkowej i zakresie rzeczowym. W tegorocznym budżecie przeważają inwestycje polegające na robotach budowlanych, oraz zadania związane z usługami projektowymi przygotowującymi procesy inwestycyjne, natomiast zakupy oraz dotacje stanowią niewielki procent planowanych wydatków majątkowych w bieżącym roku.

Można powiedzieć , że większość zadań związanych jest z ochroną środowiska i infrastrukturą. Zarówno inwestycje sieciowe – wodociągi, kanalizacja, oświetlenie i drogi jak i pozostałe np. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego i ochronę przyrody.

Dlatego też, poniżej przedstawiam informacje nt. realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie gminy 2017 r.

Na dzień dzisiejszy 25 zadań inwestycyjnych jest wykonanych i rozliczonych (są to w większości zakupy i małe inwestycje), 4 zadania są kontynuacją inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku (umowy z 2015 i 2016 r.) . Są to duże inwestycje budowlane, z których dwie : budowa budynku komunalnego i budowa sali gimnastycznej w Koźlu, planowane są do zakończenia na sierpień br., kolejne 37 zadania są w trakcie realizacji (po podpisaniu umowy), a kolejne są przygotowane do realizacji .

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
---------------	-----------------

1.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji. Są prowadzone negocjacje w sprawie wykupu urządzeń wodno kanalizacyjnych w m. Kielmina i Tymianka na podstawie złożonych wniosków
2.	Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina	Zwiększono zabezpieczone środki w budżecie na realizację w/w zadania. Przygotowano zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy projektu sieci wodociągowej i pompowni wody 3 stopnia. Planowane otwarcie ofert 23.06.2017 r.
3.	Zakup wiat przystankowych	Zadanie zrealizowane. Zakupiono łącznie 23 wiaty. Wiata ORION 2003 ST RAL 6029-6029 – 16 szt. (3Mod szerokie) Wiata ORION 2005 ST RAL 6029-6029 – 7 szt. (3Mod szerokie) Wiaty z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych, koloru zielonego, pokrycie dachowe poliwęglan komorowy, przyciemniony, przeszklenie – szyby hartowane o grubości 8 mm norma PN-EN 12150-1, siedziska – ławka drewniana, wyposażone w znak przystanku oraz naklejane boczne pasy żółto niebieskie z herbem Strykowa.
4.	Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji zgodnie z warunkami GDDKiA.
5.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	Dotacja nie przekazana. Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	Dotacja nie przekazana.
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków- dotacja dla Powiatu	Dotacja nie przekazana.
8.	Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	Zadanie nie rozpoczęte.
9.	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty ziemne na ulicy Złotowej (na odcinku od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Żytnią) oraz na ul. Żytniej. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej z wyłączeniem włączenia jej do istniejącego kolektora w ul. Warszawskiej. Trwają prace brukarskie oraz związane z budową nawierzchni asfaltowej na ulicach.
10.	Budowa drogi Ługi - Cesarka	Ogłoszono przetarg nieograniczony i unieważniono, ze względu na decyzję Wojewody unieważniającą decyzję ZRID. Wystąpiono o odstąpienie od warunków technicznych na budowę drogi do Ministerstwa Infrastruktury. Po uzyskaniu pozytywnej opinii w sprawie odstąpienia wystąpimy z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID na budowę drogi.
11.	Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwicistej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania projektu wrzesień 2017 r.
12.	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	Zadanie nie rozpoczęte. Unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy projektu w trybie zapytania ofertowego do 30 tys., euro, ze względu na bardzo wysoką ceną ofertową na realizację zadania.
13.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania projektu wrzesień 2017 r.
14.	Zakup i montaż podwyższonego przejścia dla pieszych – osiedle Centrum	Zadanie nie rozpoczęte. Po rozeznaniu cenowym ustalono iż zabezpieczenie finansowe nie wystarczy na opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonanie zadania. Wystąpiono do Komisji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu o opinie w sprawie montażu w/w urządzenia.
15.	Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze	Zadanie nie rozpoczęte
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania projektu wrzesień 2017 r.
17.	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Prowadzone były rozmowy z właścicielami przyległych do drogi gminnej gruntów w sprawie ewentualnego wykupu części nieruchomości pod poszerzenie drogi.
18.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację przebudowy drogi i wystąpiono z wnioskiem o dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania.
19.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie nie rozpoczęte. Wystąpiono z wnioskiem o dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania. Realizacja planowana jest na drugie półrocze br.
20.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Inwestycja rozpoczęła się w IV kwartale 2015. Wykonane jest ogrzewanie budynku. Wykonane są zewnętrzne instalacje: gazu, wody, kanalizacji sanitarnej oraz wlv elektryczna. Zakończono budowę kotłowni wraz z osprzętem, gaz został podłączony. Rozpoczęto montaż wewnętrznych instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej. Wykonane piony i podejścia do mieszkań. Obecnie trwają roboty tynkarskie wewnątrz budynku. Zaawansowanie finansowe na zadaniu to 55 %, natomiast rzeczowe jest dużo większe. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem
21.	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków	Zadanie nie wykonane.

22.	Modernizacja zasobów komunalnych	Zadanie wykonane. Wyremontowano trzy budynki – Targowa 6 – ocieplenie budynku styropianem gr.10 cm metoda lekko-mokrą 545 m ² , obróbki blacharskie attyki i parapetów, wyprawkę tynkarską elewacji 545 m ² oraz malowanie 11 sztuk okien, ul. Kościuszki 11 – uzupełnienie ubytków istniejącego ocieplenia, ocieplenie jednej ściany styropianem gr. 10 cm metoda lekko – mokrą 40 m ² , obróbki blacharskie, wyprawę tynkarską elewacji 124,7 m ² , montaż kratki wentylacyjnych, ul. Kościuszki 11 a – demontaż istniejącego ocieplenia, ocieplenie styropianem gr. 10 cm metoda lekko – mokrą 71 m ² , obróbki blacharskie, wyprawę tynkarską elewacji – 196 m ² ..
23.	Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	Zadanie nie wykonane.
24.	Wykup nieruchomości w Kielminie–parking przy OSP Kielmina	Zadanie wykonane – wykupiono działkę nr 195/1 o powierzchni 0,2347 ha. Akt notarialny został zawarty 31.01.2017 r.
25.	Wykup nieruchomości w Swędowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łukowej	Zadanie wykonane – wykupiono działki nr 375/3 i 375/9 o powierzchni 0,1373 ha na poszerzenie drogi ul. Łukowej w Swędowie.
26.	Wykup nieruchomości w Broninie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 418/1 o pow. 0,8066 ha , akt notarialny zawarto 8 marca 2017 r.
27.	Wykup działki Nr 529/7 położonej w Smolicach	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 529/7 o pow. 07 ha , akt notarialny zawarto 13.04.2017 r.
28.	Wykup działki położonej w Strykowie ul. Kościuszki 5	Zadanie wykonane, wykupiono działkę nr 450 o powierzchni 0, 0286 ha, akt notarialny zawarto w marcu br.
29.	Modernizacja budynku komunalnego – Bratoszewice Pl. Staszica	Zadanie nie rozpoczęte.
30.	Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej – cmentarz wojenny w Koźlu	Zadanie wykonano .
31.	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Urzędu	Zadanie wykonane. Zakupiono ekspres ciśnieniowy Sacco Focus 10004472 na potrzeby Urzędu.
32.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	Zadanie wykonane , zakupiono motopompe szlamową WT-30X z osprzętem dla OSP Gozdów.
33.	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem	Zadanie nie rozpoczęte.
34.	Zakup kuchni gazowej OSP Ługi	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową TG – 5725/PKE-1
35.	Zakup szafy chłodniczej OSP Ługi	Zadanie wykonane. Zakupiono szafę chłodniczą z drzwiami podwójnymi 1400L.-MBF8117
36.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	Zadanie nie rozpoczęte.
37.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszewice	Zadanie nie rozpoczęte.
38.	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Stryków – zmywarka	Zadanie wykonane. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną Basic 500 HP B DD z pompą spustową , 2 dozownikami, 400 V.
39.	Zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem - OSP w Dobrej	Zadanie wykonane, zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym TG-6737/PKE-1
40.	Zakup zmywarki gastronomicznej - OSP w Dobrej	Zadanie wykonane, zakupiono zmywarkę gastronomiczną BASIC 500 HP DD 40
41.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	Zadanie rozpoczęte. Planowane zakończenie 29.06.2017 r.
42.	Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	Zadanie wykonane. Zamontowano dwie bramy z sztachetki kątownikowej 5 mb, dwie furtki , ogrodzenie z siatki fi 3 mm ocynkowanej, z słupkami – montaż w kostce – 8 mb, oraz na podmurówce z płyty na odcinku 49 mb .
43.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja dla OSP Ługi	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowywanie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu.
44.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęte w 2015 r. Planowane zakończenie to sierpień br. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku – wykonano roboty tynkarskie, trwają roboty glazurnicze. Realizowane są również prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej - wykonywany jest tynk zewnętrzny. Z uwagi na przedłużający się okres grzewczy w szkole z opóźnieniem rozpoczęto prace sanitarne związane z modernizacją istniejącej kotłowni
45.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu. Powołano komisję przetargową. Przetarg nieograniczony został ogłoszony w dniu 20.04.2017 r. Planowane otwarcie ofert 21.06.2017 r.
46.	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz roboty przygotowawcze do wykonania ocieplenia i elewacji budynku. Wykonano roboty tynkarskie, budynek wyposażono w okna uchylne i rozmieszczono instalacje elektryczną i sanitarną
47.	Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte.
48.	Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte.
49.	Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte.
50.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą przebudowy. Trwa opracowywanie projektu i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. Realizacja zadania przewidziana na miesiąc lipiec br.

51.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Zdanie rozpoczęte. Podzielone zostało na 3 części. Odrębnie ogłoszono przetarg nieograniczony na każdy obiekt. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niesułkowie – wykonawca został wybrany, termin realizacji do końca sierpnia br. Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strykowie został ogłoszony, otwarcie ofert odbyło się dzień 24.05.2017 r., termin wykonania do końca sierpnia br. W drugim półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na termomodernizację budynku OSP Kiełmina.
52.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Umowa została podpisana w marcu br. Planowany termin wykonania sieci koniec maja br. W ramach zadania wykonane będzie: sieć w ul. Sosnowa, Świerkowa i Skowronków do końca maja oraz przyłącza 45 szt. – do lipca br.
53.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Umowa została podpisana w kwietniu br. Planowany termin wykonania lipiec br.
54.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Przedłuża się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej na zadanie.
55.	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach	Zadanie zakończone. Była to kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
56.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji. Są prowadzone negocjacje w sprawie wykupu urządzeń wodno kanalizacyjnych w m. Tymianka na podstawie złożonych wniosków
57.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Koźlu	Zadanie w trakcie realizacji. Planowy termin zakończenia wrzesień br.
58.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Zadanie nie rozpoczęte
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	Zadanie wykonane. Była to kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Wykonano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowane uzyskanie pozwolenia połowa czerwca br.
60.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
61.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
62.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Kłęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
63.	Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy oświetlenia. Wybrano wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji październik br.
64.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych.
65.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Żelgoszczy	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
66.	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw – osiedle im. Stefana Batorego- Kolejowa	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano przewieszkę zasilania wraz z słupem, zamontowano 2 latarnie oświetleniowe.
67.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana w kwietniu br. Planowany termin zakończenia wrzesień br.
68.	Budowa oświetlenia drogi łącznika Sadówka - Sadówka	Zadanie nie rozpoczęte. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 22.06.2017 r.
69.	Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	Wybrano wykonawcę. Planowany a termin wykonania październik br.
70.	Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana w kwietniu br. Planowany termin zakończenia wrzesień br.
71.	Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie przetargu.
72.	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie przetargu.
73.	Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	Zadanie nie rozpoczęte
74.	Opracowanie dokumentacji przebudowy targowiska miejskiego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte
75.	Budowa Centrum Kultury w Strykowie	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

		Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony po uzyskaniu pozwolenia. Obecnie zlecono wykonanie likwidacji dwóch studni głębinowych przy Pl. Łukasieńskiego 2.
76.	Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja	Zadanie nie rozpoczęte
77.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku	Zadanie nie rozpoczęte
78.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	Zadanie nie rozpoczęte
79.	Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	Zadanie nie rozpoczęte
80.	Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	Zadanie wykonane. Zamontowano zestaw kamer – 4 szt. Rejestrator sieciowy 8 kan., dysk twardy WD, skrzynkę.
81.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Pludwiny	Zadanie w trakcie realizacji Planowane wykonanie zamówienia to 23 czerwiec br. Planowany jest zakup zestawu zabawowego w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, 2 platformy, rura nad zjeżdżalnią, przepłotnia drewniana, drabinka krzyżakowa, pomost wiszący, pomost z belką oraz tablica z regulaminem.
82.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej -Rokitnica	Zadanie w trakcie realizacji.
83.	Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice	Zadanie nie rozpoczęte
84.	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	Zadanie nie rozpoczęte
85.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 3,5 kW – 1 sztuka, wraz z oprzyrządowaniem.
86.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – nagłośnienie wraz z osprzętem – Wrzask	Zadanie wykonane. Zakupiono zestaw nagłośnieniowy składający się: kolumny pełno pasmowej. Power Mixer, zestaw z mikrofonem bezprzewodowym, statywu i przewody.
87.	Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wysoki	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami z sołectwem. Termin wykonania – koniec maja br.
88.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie zamówienia to 23 czerwiec br. Planowany jest zakup huśtawki z zawieszem bocianie gniazdo, zjeżdżalnia głęboka i wążka na sprężynie.
89.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	Zadanie nie rozpoczęte. Zebrano oferty na wykonanie opracowania. Wystąpiono o dodatkowe środki na zabezpieczenie wykonania opracowania.
90.	Zakup kuchni gazowej wraz z montażem Zagłoba	Zadanie nie rozpoczęte
91.	Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	Zadanie nie rozpoczęte
92.	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	Zadanie nie rozpoczęte
93.	Wykonanie projektu postawienia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte
94.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków.	Zawarto umowę na wykonanie audytów energetycznych dla 3 obiektów – świetlicy w Woli Błędowej, Wrzasku i strażnicy OSP Koźle.
95.	Zakup i montaż piłkochwytów – boisko w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie piłkochwytów
96.	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	Zadanie nie rozpoczęte
97.	Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do działki 9(wraz z mapą dc projektowych). Wystąpiono o warunki przyłączeniowe energii do PGE Dystrybucji.
98.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	Zadanie nie rozpoczęte
99.	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego - Dobra	Zadanie nie rozpoczęte
100.	Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Dobra	Zadanie nie rozpoczęte
101.	Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano korytowanie, rozłożenie siatki na krety, wbudowanie warstwy humusu, niwelacja terenu części przeznaczonej do gry w koszykówkę (15x28m), korytowanie, niwelacja dna wykopu, warstwa specjalna z agrotkaniny, wbudowanie drobnoziarnistego pisaku pod część przeznaczona do gry w siatkówkę plażowa (10x18m), rekultywacja terenu wokół boisk.
102.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Kalinów	Zadanie nie rozpoczęte
103.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	Zadanie nie rozpoczęte

	– Koźle	
104.	Zagospodarowanie działki – plac zabaw w Michałowie	Zadanie nie rozpoczęte
105.	Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	Uzyskano ofertę na wykonanie studni, jednak wykonawca odmówił podpisania umowy. Wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na wykonanie zadania.
106.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia	Zadanie nie rozpoczęte
107.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia	Zadanie w trakcie realizacji. Koncepcja zostanie wykonana do 31.07.2017 r.
108.	Wykonanie ogrodzenia działki Sądówka	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki na podmurówce z płyty o długości 173 mb wraz z bramą wjazdową z sztachetki kątownikowej szerokość 4 m i furtką.
109.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	Zadanie w trakcie realizacji . Planowane wykonanie zamówienia to 23 czerwiec br. Planowany jest zakup zjazdu liniowego oraz karuzeli tarczowej.
110.	Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Swędowie	Zadanie wykonane. Zakupiono kontener sanitarny używany o wymiarach 6000*2400*2200, w konstrukcji cynkowanej, z blachy tłoczonej lakierowanej, wyposażony w instalację elektryczną, w 2 kabiny prysznicowe, 2 kabiny WC, 2 rampy umywalkowe i bojler 140 l.
111.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem Warszewice	Zadanie nie rozpoczęte
112.	Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu drogowo – elektrycznego. Uzyskano warunki oświetlenia terenu z PGE Dystrybucji. Trwa uzyskiwanie opinii konserwatora.

Radny Marek Gierat pytał czy któraś z inwestycji jest zagrożona niewykonaniem w roku bieżącym?

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia, wykonawcy nie zgłaszają zagrożeń z tego tytułu. Przy projektowaniu przedłużają się czasem procedury ze względu na decyzje środowiskowe.

Radny Sylwester Kacprzak pytał dlaczego w budżecie Gminy nie znalazło się zadanie budowy oświetlenia w Dobrej, które miało pojawić się w ciągu roku?

Co z budową przystanków przy drodze Nr 14 w Dobrej?

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że sołectwo nie wyraziło zgody na przeznaczenie środków finansowych na ten cel. Środki są aktualnie zamrożone.

Przystanki- projektant wykonuje dokumentację techniczną, konieczne jest do realizacji tego zadania pozwolenie wodno-prawne.

Radny Krzysztof Bandurów mówił o tym, że do 6 czerwca miało być wydane pozwolenie na budowę domu kultury. Radny pytał czy jest już pozwolenie na budowę?

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że projektant wystąpił do Gminy o przedłużenie terminu.

Ze względu na obecność mieszkańców Gminy Stryków na posiedzeniu Komisji na wniosek radnego Pawła Kasicy został zmieniony porządek posiedzenia w następujący sposób:

Porządek posiedzenia:

1. Informacja dot. stanu zaawansowania realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury w 2017 r.

2. Sprawy różne.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Podsumowanie pracy komisji w I półroczu 2017 r.

5. Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2017 r.

Ad. pkt. 2

Do Rady Miejskiej w Strykowie – Komisji Rolnictwa i Infrastruktury wpłynęły w dniu 2 czerwca 2017 r. dwa wnioski o dokonanie zmiany w obowiązującym m. p. z. p. Gminy Stryków dla obszarów położonych we wsi Lipa oraz Sosnowiec Pieńki. Wnioskodawczyni wnioskuje: dla obszaru położonego we wsi Lipa zmianę przeznaczenia z terenów rolnych na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- zgodną ze studium oraz dla terenów

położonych w Sosnowcu Pieńkach zmianę terenu oznaczonego w obowiązującym planie oznaczonym symbolem 1Ks na tereny oznaczone symbolem 2UKS.

W dyskusji radni mówili o tym, że:

- wnioski powinny być rozpatrywane kompleksowo a nie indywidualnie,
- tam gdzie ustalenia studium pozwalają na dostosowanie planów miejscowych powinno być to sukcesywnie czynione,
- na kolejne posiedzenie Komisji przedstawić informację ,ile wniosków zostało złożonych o zmiany w planie dla poszczególnych rejonów Gminy,

Po dyskusji dotyczącej złożonych pism Komisja przyjęła wniosek:

1. Komisja wnioskuję o odłożenie wydanie opinii do pism wnioskodawczyni, odnośnie złożonych wniosków do zmiany w m. p. z. p. Gminy Stryków na obszarze wsi Lipa i Sosnowiec Pieńki.

Głosowanie : 7 głosów za , 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się

Radny Marek Gierat wnioskował o ustawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Gozdów od strony Feliksowa.

Radny pytał jak będzie wyposażona nowobudowana sala gimnastyczna w Koźlu?

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że m.in. będą zamontowane drabinki, siatki. Nie będzie sprzętu sportowego. W czasie trwania przerwy letniej w szkole zakończą się roboty budowlane. Kosztorys nie obejmował malowania budynku starej szkoły, jest sugestia żeby zlecić wykonanie tych prac temu samemu wykonawcy, jednak może to być zrobione już po rozpoczęciu nauki po wakacjach. Jest również propozycja wymiany ogrodzenia terenu szkoły od drogi powiatowej.

Radny Jarosław Włodarczyk mówił o następujących sprawach:

- o konieczności oczyszczenia terenu, który zajmowała firma Bunte pod bazę kruszywa w Woli Błędowej,
- mimo remontu poboczy drogi w Woli Błędowej nie dołożono asfaltu na zakrętach drogi,
- należy odwodnić skrzyżowanie drogi powiatowej w Woli Błędowej z drogą gminną w kierunku starego pałacu,
- wycięciu starej topoli w Woli Błędowej,
- założeniu oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 14 od wiaduktu autostradowego do drogi w kierunku Rokitnicy.

Po dyskusji Komisja przyjęła wniosek:

1. Komisja wnioskuję o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi o wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 14 od wiaduktu nad autostradą A 1 do drogi gminnej prowadzącej do Rokitnicy.

Głosowanie : 4 głosy za , 3 głosy przeciwne, 0 głosów wstrzymujących się

Radny Sylwester Kacprzak mówił o potrzebie utwardzenia drogi- wjazdu do szkoły Podstawowej w Dobrej.

Radny Łukasz Orłowski mówił o potrzebie naprawy nawierzchni drogi polnej w kierunku ul. Legionów w Strykowie.

Radny Paweł Kasica wnioskował o zainstalowanie lustra drogowego w Sosnowcu Pieńkach przy nowo wybudowanej drodze.

Radny mówił o rozważeniu możliwości wprowadzenia programu Senior dla mieszkańców gminy Stryków.

Ad. pkt. 3

Komisja na posiedzeniu nie opiniowała projektów uchwał.

Ad. pkt.4.

Przewodniczący komisji poinformował, że plan pracy Komisji na I półrocze 2017 r. został zrealizowany.

Ad. pkt.5

Komisja ustaliła następujący plan pracy na II półrocze 2017 r.:

sierpień:

1. Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury- wyjazd w teren
2. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Stryków na 2018 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

wrzesień:

1. Informacja dot. działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na terenie Gminy Stryków w roku bieżącym
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

październik

1. Informacja dot. zaawansowania prac nad zmianami w m. p. z. p. miasta i gminy Stryków.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

listopad

1. Informacja Gminnej Spółki Wodnej dot. wykonania inwestycji w 2017 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

grudzień

1. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Stryków na 2018 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2019 r.
4. Sprawy różne.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Z.Kubiak

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury

Rady Miejskiej w Strykowie
Karol Lenart