



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.v.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 15.02.2018 r.

IZP.271.10.2018

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VIII etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

PYTANIA

1. Proszę o potwierdzenie, że kanał fi200 pomiędzy studniami s15.14-s15.14.1 ma zostać wykonany zgodnie z profilem z rur PVC200.
2. Czy każde przyłącze ma być wyprowadzone maksimum 3m w teren prywatny?
3. Czy każde przyłącze ma być zakończone studnią fi425 nawet w chwili, jeżeli jego długość jest większa niż 3m i projektowana studnia znajduje się dalej niż te 3m? W przypadku twierdzącej odpowiedzi rozumiem, że zmiany projektowe z tym związane oraz uzgodnienia formalne i oświadczenia są po stronie Zamawiającego.
4. W związku z tym, że wszystkie podejścia kanalizacyjne są wykonane z pvc160 proszę o potwierdzenie, że można zastosować studnie z kinetą pod rury pvc160 a nie jak zapisano w opisie technicznym fi200 (opis techniczny strona 9 pkt. Studnie inspekcyjno-przyłączeniowe).
5. Czy na przyłączach wymagane są studnie z dopływami bocznymi czy też należy zastosować studnie przelotowe z kinetą pvc160?
6. Czy na terenie inwestycji znajdują się urządzenia melioracji podziemnej?
7. W związku z brakiem zamieszczenia badań hydrogeologicznych prosimy Zamawiającego o zamieszczenie informacji dotyczących warunków gruntowo-wodnych na terenie inwestycji
8. Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m?
9. Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.
10. Czy Zamawiający wymaga zabudowania w studniach systemowych przejść szczelnych odpowiednich dla danego materiału rury?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający na odcinku S 15.14 – S 15.14.1 (52,39 m) dokonał zamiany rury PVC 200 na rurę kamionkową Ø 200, zaznaczając to w załączniku „OPIS” oraz w przedmiarze „ ul. Szumiących Jodeł – kanał główny poz. 7.” Prosimy o uwzględnienie tej zamiany w ofertach.
2. Tak
3. Każde przyłącze ma być zakończone studnią Ø425 i zakończone max 3 m za granicą działek drogowej i prywatnej. Uzgodnienie odstępstw od projektu leży po stronie Zamawiającego.
4. Dla odejść bocznych z rur PVC 160 dopuszcza się stosowanie studni z kinetą pod rury Ø160.
5. Na rurociągach Ø160 należy studnie przelotowe.
6. Nie.
7. Na projektowanych rzędnych kanału nie występuje woda gruntowa.
8. Nie.
9. Tak.
10. Tak.